



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

Decreto 101-97 -Ley Orgánica del Presupuesto

Artículo 4- Rendición de cuentas.

Se traslada reporte de Avances de Metas Físicas del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024 y que dicha información es de actualización Anual.





Ministerio de **URGENTE**
Desarrollo Social

COPIA

Guatemala, 21 de enero de 2025
Oficio No. DS-0125-2025/APM/hx
Exp. 0414/2025

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario De Planificación Y Programación
SEGEPLAN

Estimado Licenciado:

Me dirijo a usted en atención a la nota remitida por parte de Secretaría General de Planificación -SEGEPLAN-, en relación a la presentación del Tercer Informe Cuatrimestral (septiembre-diciembre 2024) SIPLAN.

Toda la información referida en los reportes, fue ingresada al Sistema Informático de Gestión -SIGES- y al Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, por cada uno de los centros de costo y las unidades ejecutoras correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social, en este sentido remito Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución Mensual Tercer Cuatrimestre 2024, el cual fue generado desde el Sistema de Planes Institucionales SIPLAN.

En forma atenta.

Firmado
electrónicamente
por: Abelardo
Pinto Moscoso
Fecha:
22/01/2025
10:13:18
Lugar: Guatemala

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
VICEESPACIO DE POLÍTICA
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

RECIBIDO
22 ENE 2025
Hora: 15:54 Firma:

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
RECIBIDO
23 ENE. 2025
Hora: 9:33 Firma:

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
22 ENE 2025
HORA: 14:55 NOMBRE:

c.c. Archivo
Viceministerio de Política Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación y Programación



Ministerio de Desarrollo Social



OFICIO DPYP-EMRT-arbg-025-2025
Guatemala, 14 de enero de 2025

Respetable Señor Ministro:

DESPACHO SUPERIOR
HORA 08:48 FIRMA [Signature]

Por medio de la presente, me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias, y en seguimiento al OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2024/rdlo, de fecha 14 de mayo de 2024, debidamente firmado y sellado por Carlos Antonio Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-"...en el cual se hace el recordatorio sobre los registros de la ejecución cuatrimestral que la institución debe cumplir durante el año 2024, utilizando la herramienta informática Sistema de Planes Institucionales-SIPLAN-:

En el apartado de Plazos, el módulo de ejecución del III Informe Cuatrimestral y Anual 2024 estará disponible hasta el 17 de enero de 2025 y se dispondrá de los siguientes 5 días hábiles, presentando el Oficio en que conste la carga en SIPLAN de la información con el reporte correspondiente de la ejecución física y financiera del Cuatrimestre.

Con base en lo anterior, adjunto encontrará los reportes que se emitieron desde el Sistema de Planes-SIPLAN-, con la información del Tercer Cuatrimestre (septiembre-diciembre 2024) del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales debe firmar como Máxima Autoridad y que los mismos sean remitidos oficialmente a SEGEPLAN, durante los días en que indica el segundo párrafo arriba indicado según lo establecido por SEGEPLAN.

Toda la información referida en los reportes, fue ingresada al Sistema Informático de Gestión-SIGES-, al Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-, Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP-, por los Centros de Costos y las Unidades Ejecutoras, responsables de la información.

Sin otro particular, me despido de usted con las muestras de mi alta estima y consideración.

Atentamente,

[Signature]

Arq. Ana Raquel Banchisa Galardo
Subdirectora de Programación y Formulación Presupuestal
Dirección de Planificación y Programación, Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]

Licda. Evelin Maritza Ramirez Torres de Medina
Directora de Planificación y Programación
Ministerio de Desarrollo Social

Vo.Bo

Licenciado:
Abelardo Pinto Moscoso
Ministro de Desarrollo Social
Su Despacho

Adjunto: 41 folios incluyendo el presente
c.c. Archivo

[Signature]
Mgtr. Maria Alejandra Montoya Menaldo
Viceministra de Política, Planificación y Ejecución
Ministerio de Desarrollo Social



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

040

OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2024/rdlo
Guatemala, 14 de mayo de 2024

Asunto: Registro de la planificación, programación y ejecución cuatrimestral durante el año 2024.

Señores
Ministros de Estado
Secretarías de la Presidencia
Gerentes y Directores de Empresas Públicas
Entidades Descentralizadas y Autónomas
Su Despacho

Estimadas autoridades:

De manera atenta, me dirijo a usted, para hacer un atento recordatorio sobre los registros de la ejecución cuatrimestral que la institución debe cumplir durante el año 2024, utilizando la herramienta informática Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-

Actividad	Marco legal y regulatorio	¿Cómo debe realizarse?	Plazos	¿Qué debe presentar?	¿Dónde se entrega?
II Informe Cuatrimestral 2024	Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.	Registrar mensualmente el avance de metas físicas y financieras en el módulo de ejecución del cuatrimestre correspondiente en SIPLAN.	El módulo de ejecución de ese cuatrimestre estará disponible del 9 de mayo al 6 de septiembre y se dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga de la información.	Oficio en que conste la carga en SIPLAN de la información con el reporte correspondiente de ejecución física y financiera del cuatrimestre.	En sede central de SEGEPLAN.
III Informe Cuatrimestral y Anual 2024	Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 8, Vinculación presupuesto y Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión	Registrar mensualmente el avance de metas físicas y financieras en el módulo de ejecución del cuatrimestre correspondiente en SIPLAN.	El módulo de ejecución de ese cuatrimestre estará disponible del 9 de septiembre al 17 de enero de 2025 y se dispondrá de los siguientes 5 días hábiles	Oficio en que conste la carga en SIPLAN de la información con el reporte correspondiente de la ejecución física y financiera del cuatrimestre.	En sede central de SEGEPLAN.

09.

9a. calle 10-41 zona 1. Guatemala, Guatemala
Teléfonos: +502 2504-4444



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

039

Actividad	Marco legal y regulatorio	¿Cómo debe realizarse?	Plazos	¿Qué debe presentar?	¿Dónde se entregará?
	Presupuestaria por Resultados.		para entregar el oficio que conste la carga de la información.		

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.



C. Mendoza

Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-

c.c. archivo

[Handwritten initials]
af

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala, Guatemala
Teléfonos: +502 2504-4444

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024
MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Cuentas a Organismos	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	1.200.000,00	0	1.200.000,00	Ejecución financiera					0,00	0,00	194.460,25	16,21	16,21
Cuentas a Organismos	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	1.200.000,00	0	1.200.000,00	Ejecución financiera					0,00	0,00	194.460,25	16,21	16,21
Servicios de Dirección de Protección Social	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	29.766.221,00	3	63.853.730,00	Ejecución financiera	749.686,69	484.692,00	38.054.912,68	2.461.934,60	39.751.226,17	62,25	62.236.854,84	97,47	200,00
Servicios de Dirección de Protección Social	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	29.766.221,00	3	63.853.730,00	Ejecución financiera	749.686,69	484.692,00	38.054.912,68	2.461.934,60	39.751.226,17	62,25	62.236.854,84	97,47	200,00

037

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fiscal: 14/01/2015
Página: 7 de 38

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios Administrativos y Financieros	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	82,047,838.00	7	100,835,860.00	Ejecución financiera	5,611,487.00	14,515,150.98	13,723,068.44	11,942,728.65	45,792,435.07	45.41	97,037,016.17	95.23	112.27
Servicios Administrativos y Financieros	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	82,047,838.00	7	100,835,860.00	Ejecución financiera	6,060,305.74	14,515,150.98	13,723,068.44	11,942,728.65	46,261,333.81	45.88	37,037,016.17	95.23	112.27
Servicios de Política Planificación y Evaluación	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	11,682,452.00	5	12,073,025.00	Ejecución financiera	924,255.37	859,746.37	974,641.00	1,431,495.17	4,190,137.91	34.71	11,570,761.61	95.84	92.04
Servicios de Política Planificación y Evaluación	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	11,682,452.00	5	12,073,025.00	Ejecución financiera	924,255.37	859,746.37	974,641.00	1,431,495.17	4,190,137.91	34.71	11,570,761.61	95.84	92.04

036

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 14/01/2025
Página: 3 de 29

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dirección Superior	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física				1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
		Financiera	12,517,802,00	6	12,235,057,00	Ejecución financiera	822,675,43	621,567,52	1,427,065,38	1,538,545,26	4,709,853,57	38,49	11,766,792,60	96,17	94,00
Dirección Superior	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física				1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
		Financiera	12,517,802,00	6	12,235,057,00	Ejecución financiera	822,675,43	621,567,52	1,427,065,38	1,538,545,26	4,709,853,57	38,49	11,766,792,60	96,17	94,00
Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física				1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
		Financiera	103,584,800,00	3	104,538,802,00	Ejecución financiera	7,562,343,00	6,291,813,40	10,661,889,87	74,331,838,19	100,847,884,40	61,29	100,347,376,55	97,45	104,76
Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales	Documento	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física				1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
		Financiera	103,584,800,00	3	104,538,802,00	Ejecución financiera	7,562,343,00	6,291,813,40	10,661,889,87	74,331,838,19	100,847,884,40	61,29	100,347,376,55	97,45	104,79

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisica/Financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Fisica/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Asistencia Social	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica				3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00
		Financiera	4,710,066.00	3	3,285,549.00	Ejecución financiera	405,265.73	429,632.83	336,745.74	445,583.25	1,617,227.55	49.22	3,108,974.79	94.63	88.01
Servicios de Asistencia Social	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica				3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00
		Financiera	4,710,066.00	3	3,285,549.00	Ejecución financiera	405,265.73	429,632.83	336,745.74	445,583.25	1,617,227.55	49.22	3,108,974.79	94.63	88.01
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID19	Documento	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	503,976.00	0	503,976.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID19	Documento	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	503,976.00	0	503,976.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

034

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Fisica/Financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Fisica/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Aporte al Transporte del Adulto Mayor	Aporte	Fisica	0.00	1	1.00	Ejecución fisica				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	1	1,000,000.00	Ejecución financiera				881,040.00	881,040.00	88.10	881,040.00	88.15	0.00
Aporte al Transporte del Adulto Mayor	Aporta	Fisica	0.00	1	1.00	Ejecución fisica				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	1	1,000,000.00	Ejecución financiera				881,040.00	881,040.00	88.10	881,040.00	88.15	0.00

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales fisicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Fisica/Financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Fisica/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Fisica	17.00	3	16.00	Ejecución fisica					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,000,061.00	3	1,063,838.00	Ejecución financiera				678,167.73	678,167.73	62.57	678,167.73	62.57	33.91

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

e estratégico:

ción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Iniciat anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Documento	Física	17.00	2	16.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,000,051.00	2	1,093,838.00	Ejecución financiera				678,167.73	678,167.73	62.57	678,167.73	62.57	31.91
Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	190.00	4	422.00	Ejecución física			117.00	200.00	317.00	75.12	317.00	75.12	168.84
		Financiera	27,972,150.00	4	35,608,297.00	Ejecución financiera		4,747,680.00	11,793,125.00	86,400.00	22,627,205.00	63.54	22,627,205.00	63.54	62.13
Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	190.00	4	422.00	Ejecución física			117.00	200.00	317.00	75.12	317.00	75.12	168.84
		Financiera	27,972,150.00	4	35,608,297.00	Ejecución financiera		4,747,680.00	11,793,125.00	86,400.00	22,627,205.00	63.54	22,627,205.00	63.54	62.13
Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	27.00	3	9.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,601,042.00	2	750,000.00	Ejecución financiera				350,800.25	350,800.25	46.77	350,800.25	46.77	21.91

032

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Ejecucionales	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Escuelas de pintura por mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	27,00	3	9,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	1,601,042,00	2	750,000,00	Ejecución financiera				350,000,25	350,000,25	46,77	350,000,25	46,77	21,51
Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	20,00	2	0,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	75,488,600,00	6	0,00	Ejecución financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	6,00	2	0,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	30,548,000,00	2	0,00	Ejecución financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centros de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	6,00	2	0,00	Ejecución física					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	25,707,600,00	2	0,00	Ejecución financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciativa anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Puestos de salud con dotación de insumos de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	6.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	19,153,000.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	35.00	5	6.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	44,912,290.00	7	6,313,462.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	17.00	4	5.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,925,000.00	4	6,103,030.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo	Entidad	Física	16.00	3	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	19,087,200.00	3	210,432.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Metro cúbico	Física	1,730.00	2	4,765.89	Ejecución física	137.10	281.99	11.46	6.59	439.11	9.21	501.32	10.52	23.96
		Financiera	21,633,517.00	4	5,063,752.00	Ejecución financiera			1,392,199.66	283,304.55	1,675,504.21	33.09	2,082,444.21	41.12	6.63
SNIP: 203537-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU PANAMAHEL, SOLOLA		Física	1,730.00	2	429.69	Ejecución física		281.99	11.46	6.59	302.01	70.29	354.22	64.76	21.05
		Financiera	11,211,534.00	2	2,563,752.00	Ejecución financiera			1,392,199.66	283,304.55	1,675,504.21	55.35	2,082,444.21	81.23	10.52
SNIP: 259025-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3, AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro cuadrado	Física	5,022.00	1	4,336.00	Ejecución física	137.10				137.10	3.16	137.10	3.16	2.73
		Financiera	10,421,983.00	2	2,500,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Metro cuadrado	Física	651.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,238,153.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales fisicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP 20733-4-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR JUAREZ, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Física	232.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	560,035.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 20737-7-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MARABALITO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Física	651.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	578,118.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS	Metro cubico	Física	47,358.00	2	1,247.78	Ejecución física	403.20		0.00	0.07	403.27	32.32	444.48	35.62	0.94
		Financiera	11,629,199.00	7	3,068,043.00	Ejecución financiera				955,157.70	955,157.70	30.95	2,056,043.00	67.60	17.94
SNIP 280540-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUSTA, HUEHUETENANGO		Física	11,098.00	1	1,149.00	Ejecución física	313.26				313.26	27.29	354.47	30.05	3.10
		Financiera	2,672,465.00	2	1,201,089.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	201,089.00	15.74	7.52

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Iniciales/Financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas Vigentes	Ejecución Fiscaal/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciadas
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP 200700-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y GRAVEDAD, PARAJE CHIO'CHOB, ALDEA TAGUJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Física	4,025.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,269,893.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 251481-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHUJOYAS, ALDEA RANCHO DE TELJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Física	14,531.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,005,184.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 276990-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE EL PROGRESO		Física	910.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,107,203.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 264437-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MABUEY, SIPACAPA, SAN MARCOS		Física	15,794.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,636,694.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP 300601 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALTAMICHE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Física		00.00	1	98.76	Ejecución física	89.94			0.07	90.01	91.14	00.01	91.14	100.01
	Financiera		933,400.00	1	1,884,955.00	Ejecución financiera	929,787.33			955,157.70	1,884,955.03	100.00	1,884,955.00	102.00	201.03
Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Física		19,000.00	4	15,017.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera		15,550,000.00	4	17,456,704.00	Ejecución financiera			2,046,325.00	15,364,498.74	17,410,823.74	99.74	17,410,823.74	99.74	111.57
Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Física		19,000.00	3	16,017.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera		15,550,000.00	4	17,456,704.00	Ejecución financiera			2,046,325.00	15,364,498.74	17,410,823.74	99.74	17,410,823.74	99.74	111.07
Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Física		26,000.00	2	15,609.00	Ejecución física				261.00	261.00	1.67	261.00	1.67	1.00
	Financiera		21,912,710.00	3	19,257,085.00	Ejecución financiera				19,135,550.00	19,135,550.00	99.37	19,135,550.00	99.37	87.33

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	Física	26,000.00	2	15,600.00	Ejecución física				261.00	261.00	1.67	261.00	1.67	1.00
		Financiera	21,912,710.00	3	19,257,085.00	Ejecución financiera				19,135,550.00	19,135,550.00	99.37	19,135,550.00	99.37	87.33
Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	39.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	8,600,000.00	4	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	16.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,750,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	7.00	3	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,750,000.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Unidad	Física	16.00	7	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,500,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Metro cubico	Física	10,628.00	4	85,128.51	Ejecución física	62,957.60	2,235.55		377.34	65,571.50	77.03	66,970.74	78.67	830.13
		Financiera	31,979,769.00	7	23,216,267.00	Ejecución financiera		5,551,438.12	292,507.00	1,529,034.57	7,372,980.69	31.76	16,632,495.13	71.73	52.07
SNIP: 203419-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABEZO MAZARETH ALDIA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Física	1,073.00	1	1,307.00	Ejecución física	260.75				260.75	19.95	648.05	49.43	55.65
		Financiera	8,156,159.00	3	1,967,185.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	467,155.00	23.75	5.10
SNIP: 261603-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO		Física	8,954.85	1	4,534.00	Ejecución física		2,235.56		377.34	2,613.90	57.65	3,027.76	60.01	40.51
		Financiera	13,440,178.00	1	12,235,675.00	Ejecución financiera			5,551,438.12	1,372,822.57	6,924,261.69	50.18	9,058,497.10	74.63	57.40

024

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Foja 15 de 34
Página 15 de 34

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP 224833-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZÁN, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	Metro	Física	9,425.00	0	9,425.00	Ejecución física	0.94				0.94	0.01	0.94	0.01	0.01
		Financiera	1,000,000.00	1	300,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 299926-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		Física	5,813.00	1	7,858.51	Ejecución física	5,695.59				5,695.59	72.47	5,695.99	72.47	69.23
		Financiera	1,370,000.00	2	1,500,000.00	Ejecución financiera			292,507.00		292,507.00	19.50	292,507.00	19.50	21.85
SNIP 315977-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO, SAN FRANCISCO, PETEN	Metro cuadrado	Física	60,000.00	0	60,000.00	Ejecución física	57,000.00				57,000.00	95.00	57,000.00	95.00	92.00
		Financiera	7,013,432.00	0	7,013,432.00	Ejecución financiera	6,118,900.00			205,212.00	6,324,112.00	90.18	6,324,337.00	90.45	87.45
SNIP 188309-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAKAN ZONA 1, COMALAPA, CHIQUIMULAN	Metro	Física	0.00	3	2,000.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

023

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 14/01/2025
Página: 16 de 38

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Iniciales/Financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Escuelas de preprimaria con dotación de materiales mobiliario y equipo educativo	Entidad	Fisica	180.00	2	10.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,374,500.00	2	954,166.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escuelas de preprimaria con dotación de materiales mobiliario y equipo educativo	Entidad	Fisica	180.00	2	10.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,374,500.00	2	954,166.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	Fisica	23,457.00	3	15,122.00	Ejecución física		640.00	110.00		750.00	4.86	1,020.00	6.75	4.33
		Financiera	13,860,000.00	4	2,477,660.00	Ejecución financiera	291,249.20			625,672.00	1,116,921.20	45.08	1,281,362.20	51.72	9.25
Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	Fisica	23,457.00	3	15,122.00	Ejecución física		540.00	110.00		750.00	4.98	1,020.00	6.75	4.33
		Financiera	13,860,000.00	4	2,477,660.00	Ejecución financiera	291,249.20			625,672.00	1,116,921.20	45.08	1,281,362.20	51.72	9.25

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciat anual	Reprogramado nes	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios a víctimas de violación a sus derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno	Persona	Física	506.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	6,899,770.00	7	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de capacitación a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	4.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	440,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de resarcimiento económico a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	80.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,580,770.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de resarcimiento cultural a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	414.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,610,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

021

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de restitución material y productiva a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	80.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,850,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo personal y emocional a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	10.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	700,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	Física	25,000.00	2	638.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	20,779,900.00	3	899,580.00	Ejecución financiera				899,580.00	899,580.00	100.00	899,580.00	100.00	4.33
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	Física	26,000.00	2	639.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	20,779,900.00	3	899,580.00	Ejecución financiera				899,580.00	899,580.00	100.00	899,580.00	100.00	4.33

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciales anuales	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Metro cuadrado	Física	38,914.00	6	53,500.48	Ejecución física	24,190.91	167.40			24,358.31	45.53	35,856.18	66.85	91.53
		Financiera	62,004,617.00	17	37,942,850.00	Ejecución financiera	2,376,850.89			1,290,321.43	3,667,172.03	8.06	6,094,525.58	18.05	9.53
SNIP 244257-MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO, USUMATUM, ZACAPA.	Metro cuadrado	Física	1,707.00	2	3,528.00	Ejecución física	3,505.42				3,505.42	99.36	3,528.00	100.00	209.65
		Financiera	1,029,259.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 274178-MEJORAMIENTO CAMPO RURAL GONFADOOLIN JAHITO CANTON LOS AGUILAR SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	1,508.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	650,744.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 240516-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) DESDE ALDEA LA CAMPANA HACIA ALDEA MORAZAN, MICHIAS, JALAPA	Metro	Física	19,400.00	2	178.15	Ejecución física	177.59				177.59	99.69	176.15	100.00	0.02
		Financiera	36,535,951.00	2	23,079,869.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciales anuales	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 289027-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		Física	16,216.00	2	22,634.00	Ejecución física	1,433.05				1,433.05	6.28	12,574.58	55.07	77.54
		Financiera	19,968,531.00	4	11,767,381.00	Ejecución financiera	4,804,204.15				4,804,204.15	40.76	4,804,204.15	40.76	24.05
SNIP: 269224-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ		Física	4,000.00	0	4,000.00	Ejecución física	3,461.20				3,461.20	86.53	3,461.20	86.53	86.53
		Financiera	3,519,132.00	1	1,519,132.00	Ejecución financiera	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207175-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA QUECHEJEL, BUENHUTENANGO, BUENHUTENANGO	Metro cuadrado	Física	0.00	1	500.00	Ejecución física	475.00				475.00	95.00	475.00	95.00	1.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207391-MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES, BARRIO XECHOCON, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Metro	Física	0.00	1	100.00	Ejecución física	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
		Financiera	0.00	1	102,817.00	Ejecución financiera				102,817.00	102,817.00	100.00	102,817.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físico/Financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Físico/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 201393-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMADJIN, COMALAPA, CHIQUIMULÁN	Metro cubico	Física	0.00	1	100.00	Ejecución física	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	1	20,134.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 224076-MEJORAMIENTO CALLE CON ADQUIN, CALLE PRINCIPAL ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	0.00	1	6,596.00	Ejecución física	6,526.69	167.40			6,596.00	100.00	6,596.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	1	166,930.00	Ejecución financiera				166,930.00	166,930.00	100.00	166,930.00	100.00	0.00
SNIP: 245704-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CABEDERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATAHUA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	0.00	3	7,000.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 281431-MEJORAMIENTO CAMINO SURAJ CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS, HUEHU, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	1	1,165.00	Ejecución física	1,165.00				1,165.00	100.00	1,165.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	1	1,000,000.00	Ejecución financiera				996,573.55	996,573.55	99.86	996,573.55	99.86	0.00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciat. anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP 262268-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE HACIA CASERIO LAS MINAS, PACHALUM, QUICHE		Física	0.00	1	5,000.00	Ejecución física	5,000.00				5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	1	46,601.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP 299426-MEJORAMIENTO CALLE HACIA PARTE BAJA CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS		Física	0.00	1	2,379.33	Ejecución física	2,358.15				2,358.15	99.11	2,358.15	99.11	0.00
		Financiera	0.00	1	197,795.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	42,667,200.00	3	45,266,947.00	Ejecución financiera	2,384,885.63	3,316,094.20	5,043,191.21	10,234,607.29	20,978,778.33	46.34	43,236,407.45	95.51	101.33
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	42,667,200.00	3	45,266,947.00	Ejecución financiera	2,384,885.63	3,316,094.20	5,043,191.21	10,234,607.29	20,978,778.33	46.34	43,236,407.45	95.51	101.33

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios para la Liquidación del FONAPAZ	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física				1.00	1.00	50.00	1.00	50.00	50.00
		Financiera	1,114,600.00	2	1,133,200.00	Ejecución financiera	58,000.00	55,483.87	153,900.00	100,500.00	367,883.87	32.45	485,722.56	76.16	79.47
Servicios para la Liquidación del FONAPAZ	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física				1.00	1.00	50.00	1.00	50.00	50.00
		Financiera	1,114,600.00	2	1,133,200.00	Ejecución financiera	58,000.00	55,483.87	153,900.00	100,500.00	367,883.87	32.45	485,722.56	76.16	79.47
Transferencias monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral	Aporte	Física	86,220.00	5	578,338.00	Ejecución física	39,849.00	43,178.00	119,486.00	75,117.00	277,630.00	48.00	567,231.00	98.06	642.97
		Financiera	86,220,000.00	6	584,010,380.00	Ejecución financiera	39,849,000.00	43,997,220.00	120,691,910.00	75,658,170.00	280,406,300.00	49.01	572,903,310.00	98.10	642.40
Transferencias monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral	Aporte	Física	86,220.00	5	578,338.00	Ejecución física	39,849.00	43,178.00	119,486.00	75,117.00	277,630.00	48.00	567,231.00	98.06	642.97
		Financiera	86,220,000.00	6	584,010,380.00	Ejecución financiera	39,849,000.00	43,997,220.00	120,691,910.00	75,658,170.00	280,406,300.00	49.01	572,903,310.00	98.10	642.40

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiada con alimentos	Persona	Física	3,860.00	0	3,860.00	Ejecución física	350.00	490.00		3,110.00	3,860.00	100.00	3,860.00	100.00	100.00
		Financiera	1,168,000.00	0	1,168,000.00	Ejecución financiera		119,767.29	702,030.00		821,797.29	70.35	1,030,059.99	88.19	61.19
Personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiada con alimentos	Persona	Física	3,860.00	0	3,860.00	Ejecución física	350.00	490.00		3,110.00	3,860.00	100.00	3,860.00	100.00	100.00
		Financiera	1,168,000.00	0	1,168,000.00	Ejecución financiera		119,767.29	702,030.00		821,797.29	70.35	1,030,059.99	88.19	61.19
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MULTIPLES	Metro cuadrado	Física	100.00	0	100.00	Ejecución física					0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Financiera	68,599.00	0	68,599.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	68,599.76	100.00	100.00
SNIP 158420-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACION COMUNITARIA, CANTON QUIACOLEX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Física	100.00	0	100.00	Ejecución física					0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Financiera	68,599.00	0	68,599.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	68,599.76	100.00	100.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION BASICA	Centrimetro cuadrado	Fisica	0.00	1	150.00	Ejecución física					0.00	0.00	148.50	99.00	0.00
		Financiera	0.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNP. 150716-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BILINGUE RITERCIA TURAL MAM (CASTELLANO), CASERIO CAMOA DE SAL COM. ANCELLO, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Fisica	0.00	1	150.00	Ejecución física					0.00	0.00	148.50	99.00	0.00
		Financiera	0.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	Centrimetro cuadrado	Fisica	0.00	1	4,611.00	Ejecución física	1.23		611.29		612.52	13.28	1,659.10	40.30	0.00
		Financiera	0.00	2	8,499,802.00	Ejecución financiera	999,802.00		2,235,344.76		3,235,146.76	38.06	3,235,146.76	38.06	0.00
SNP. 208269-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS VILLA DEPORTIVA, CASERIO MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS, ITABAL	Metro cuadrado	Fisica	0.00	1	4,611.00	Ejecución física	1.23		611.29		612.52	13.28	1,659.10	40.30	0.00
		Financiera	0.00	2	8,499,802.00	Ejecución financiera	999,802.00		2,235,344.76		3,235,146.76	38.06	3,235,146.76	38.06	0.00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dotación de mobiliario y equipo para desarrollo productivo y técnico a entidades	Entidad	Física	0.00	1	151.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
		Financiera	0.00	3	45,806,376.00	Ejecución financiera			5,822,930.00	21,864,385.00	27,487,315.00	60.01	27,487,315.00	50.01	0.00
Dotación de mobiliario y equipo para desarrollo productivo y técnico a entidades	Entidad	Física	0.00	1	151.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
		Financiera	0.00	3	45,806,376.00	Ejecución financiera			5,822,930.00	21,864,385.00	27,487,315.00	60.01	27,487,315.00	50.01	0.00
Servicios para la Liquidación del Fideicomiso de Desarrollo Social	Documento	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios para la Liquidación del Fideicomiso de Desarrollo Social	Documento	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica: Cambio de piso de tierra por cemento

Resultado institucional: Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	Física	21,000.00	6	126,860.00	Ejecución Física	160.00		729.00		669.00	0.70	1,437.00	1.13	6.64
		Financiera	22,059,869.00	10	230,411,752.00	Ejecución financiera	57,845,367.34	24,075,729.60	115,602,100.46	29,432,760.00	227,038,957.42	98.54	227,477,737.77	93.73	1,031.18
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	Física	21,000.00	4	22,251.00	Ejecución Física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	21,882,239.00	5	37,782,500.00	Ejecución financiera			8,990,000.00	28,612,500.00	37,602,500.00	92.52	37,602,500.00	99.52	171.84
Familias beneficiadas con la entrega de materiales de construcción para mejorar su vivienda y cambiar piso de tierra por concreto	Familia	Física	60.00	3	104,809.00	Ejecución Física	160.00		728.00		669.00	0.85	1,437.00	1.37	2,177.37
		Financiera	177,750.00	5	192,029,252.00	Ejecución financiera	57,845,367.34	24,075,729.60	106,597,100.46	820,280.00	189,435,457.42	98.34	189,875,237.77	93.57	106,671.51

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica: Entrega de filtros de agua

Resultado institucional: Para el 2029 se ha incrementado en 30 puntos porcentuales las entregas anuales de recursos estructurales físicos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad (de 1,536,722 recursos entregados en 2023 a 1,997,739 recursos en 2029)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 28 Para el 2029, se ha incrementado en 3.7 puntos porcentuales la formalidad del empleo. (De 32.3% en 2021 a 36.0% en 2029).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. Re-programación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1,521.00	0	1,521.00	Ejecución física		423.00			423.00	27.81	1,518.00	99.81	99.83
		Financiera	5,146,342.00	2	5,009,342.00	Ejecución financiera	70,455.19	1,137,951.67	76,473.13	100,806.65	1,385,686.64	27.66	4,769,245.50	95.61	93.11
Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1,521.00	0	1,521.00	Ejecución física		423.00			423.00	27.81	1,518.00	99.83	99.83
		Financiera	5,146,342.00	2	5,009,342.00	Ejecución financiera	70,455.19	1,137,951.67	76,473.13	100,806.65	1,385,686.64	27.66	4,769,245.50	95.61	93.01
Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	Física	5,700.00	0	5,700.00	Ejecución física		1,140.00			1,140.00	20.00	5,700.00	100.00	100.00
		Financiera	14,884,340.00	2	15,023,436.00	Ejecución financiera	119,710.00	2,882,710.00	93,440.00	54,699.75	3,147,559.75	20.95	15,014,645.40	99.94	100.93
Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	Física	5,700.00	0	5,700.00	Ejecución física		1,140.00			1,140.00	20.00	5,700.00	100.00	100.00
		Financiera	14,884,340.00	2	15,023,436.00	Ejecución financiera	119,710.00	2,882,710.00	93,440.00	54,699.75	3,147,559.75	20.95	15,014,645.40	99.94	100.85

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 28 Para el 2029, se ha incrementado en 3.7 puntos porcentuales la formalidad del empleo. (De 32.3% en 2021 a 36.0% en 2029).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Beca artesano entregado a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	5,041.00	1	6,874.00	Ejecución física	1,324.00	1,493.00	3,047.00		5,864.00	85.31	6,874.00	100.00	138.36
		Financiera	7,320,594.00	3	10,725,619.00	Ejecución financiera	1,672,077.06	1,927,615.00	4,352,726.46	399,683.25	8,352,103.77	77.87	10,342,140.25	96.42	141.27
Beca artesano entregado a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	5,041.00	1	6,874.00	Ejecución física	1,324.00	1,493.00	3,047.00		5,864.00	85.31	6,874.00	100.00	138.36
		Financiera	7,320,594.00	3	10,725,619.00	Ejecución financiera	1,672,077.06	1,927,615.00	4,352,726.46	399,683.25	8,352,103.77	77.87	10,342,140.25	96.42	141.27

Resultado Estratégico RE:

RE 31 Para el 2029, se ha disminuido en 8.4 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas. (De 55.4 en 2023 a 47.0 en 2029 por cada cien mil habitantes).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE: RE 31 Para el 2029, se ha disminuído en 8.4 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas. (De 55.4 en 2023 a 47.0 en 2029 por cada cien mil habitantes).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. de Programación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	26,000.00	2	30,000.00	Ejecución física	4,752.00	5,896.00	5,738.00		17,486.00	58.29	24,691.00	95.64	110.35
		Financiera	17,616,760.00	10	21,535,034.00	Ejecución financiera	2,155,878.55	1,714,242.23	5,392,614.38	2,245,766.67	11,508,621.83	53.44	18,502,054.53	91.02	111.27
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	6,000.00	2	10,600.00	Ejecución física	2,150.00	500.00	4,440.00		7,600.00	74.00	10,090.00	100.00	125.67
		Financiera	697,715.00	5	672,027.00	Ejecución financiera	269,054.58	629,675.04	14,540.00	14,854.00	924,104.02	105.00	1,151,741.52	152.08	115.44
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	20,000.00	2	20,000.00	Ejecución física	2,502.00	5,196.00	2,298.00		10,066.00	50.43	10,691.00	93.41	50.43
		Financiera	16,619,045.00	5	20,603,007.00	Ejecución financiera	1,839,893.57	1,085,367.19	5,376,274.39	2,231,132.67	10,584,667.81	51.23	16,450,313.01	89.29	111.02

Resultado Estratégico RE: RE 36 Para el 2029, se ha incrementado en 25.0% la cobertura de programas sociales destinados a personas en pobreza y vulnerabilidad. (De 5,555,640 en 2023 a 6,944,550 en 2029).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. de Programación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 36 Para el 2029, se ha incrementado en 25.0% la cobertura de programas sociales destinados a personas en pobreza y vulnerabilidad. (De 5,555,640 en 2023 a 6,944,550 en 2029).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Nº. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	Física	292,400.00	3	452,012.00	Ejecución física	24,333.00	48,590.00	118,344.00	89,981.00	261,248.00	62.22	452,012.00	100.00	223.33
		Financiera	63,474,820.00	5	129,584,313.00	Ejecución financiera	8,024,890.99	14,015,475.24	31,379,382.85	25,324,276.76	78,743,825.84	60.77	127,077,456.31	98.07	200.20
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	Física	292,400.00	3	452,012.00	Ejecución física	24,333.00	48,590.00	118,344.00	89,981.00	261,248.00	62.22	452,012.00	100.00	223.33
		Financiera	63,474,820.00	5	129,584,313.00	Ejecución financiera	8,024,890.99	14,015,475.24	31,379,382.85	25,324,276.76	78,743,825.84	60.77	127,077,456.31	98.07	200.20
Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	Física	5,637,416.00	2	6,164,802.00	Ejecución física	327,590.00	373,164.00	843,840.00	503,105.00	1,747,699.00	26.35	6,164,802.00	100.00	308.35
		Financiera	140,324,827.00	6	209,574,535.00	Ejecución financiera	6,326,272.85	8,005,876.29	10,572,275.23	82,739,143.69	109,644,568.06	52.32	207,670,074.05	98.09	147.09
Alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Ración	Física	3,308,536.00	2	3,604,774.00	Ejecución física	193,620.00	220,082.00	316,220.00	290,015.00	1,020,737.00	28.32	3,604,774.00	100.00	100.55
		Financiera	87,766,599.00	3	145,277,543.00	Ejecución financiera	5,309,207.22	5,090,866.69	6,684,918.74	66,884,374.33	83,979,368.98	57.41	144,743,612.07	98.65	164.62

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 36 Para el 2029, se ha incrementado en 25.0% la cobertura de programas sociales destinados a personas en pobreza y vulnerabilidad. (De 5,555,640 en 2023 a 6,944,550 en 2029).

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fis/Financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o caos	Recepción	Física	2,328,880.00	2	2,560,028.00	Ejecución física	173,773.00	152,442.00	227,629.00	213,080.00	726,962.00	28.40	2,560,028.00	100.00	103.03
		Financiera	52,550,228.00	3	62,266,002.00	Ejecución financiera	3,017,065.63	2,916,029.63	3,827,356.49	15,844,769.28	25,665,201.08	49.95	62,926,161.58	99.41	116.73
Transferencias monetarias entregadas a familias en pobreza y pobreza extrema sin acceso al servicio de energía eléctrica	Aporte	Física	0.00	3	122,659.00	Ejecución física		50,000.00	35,000.00	37,659.00	122,659.00	100.00	122,659.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	3	122,659,814.00	Ejecución financiera		50,000,000.00	35,000,000.00	37,659,000.00	122,659,000.00	100.00	122,659,000.00	100.00	0.00
Transferencias monetarias entregadas a familias en pobreza y pobreza extrema sin acceso al servicio de energía eléctrica	Aporte	Física	0.00	3	122,659.00	Ejecución física		50,000.00	35,000.00	37,659.00	122,659.00	100.00	122,659.00	100.00	0.00
		Financiera	0.00	3	122,659,814.00	Ejecución financiera		50,000,000.00	35,000,000.00	37,659,000.00	122,659,000.00	100.00	122,659,000.00	100.00	0.00

Resultado Estratégico RE:

RE 38 Para el 2029, se ha disminuido la razón de la mortalidad en menores de 5 años a 19 muertes. (De 35 muertes en 2015, a 19 muertes por cada mil nacidos vivos en 2029).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bono nutrición

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fis/Financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 38 Para el 2029, se ha disminuido la razón de la mortalidad en menores de 5 años a 19 muertes. (De 35 muertes en 2015, a 19 muertes por cada mil nacidos vivos en 2029).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bono nutrición

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Física/Financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional	Aporte	Física	66,000.00	3	50,697.00	Ejecución física	6,919.00	7,013.00	10,276.00	9,710.00	33,926.00	66.92	50,690.00	99.99	76.00
		Financiera	66,000,000.00	2	25,348,000.00	Ejecución financiera	3,459,500.00	3,506,500.00	5,138,000.00	4,858,000.00	16,963,000.00	66.92	25,345,000.00	99.99	98.40
Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional	Aporte	Física	66,000.00	3	50,697.00	Ejecución física	6,919.00	7,013.00	10,276.00	9,718.00	33,926.00	66.92	50,690.00	99.99	76.00
		Financiera	66,000,000.00	2	25,348,000.00	Ejecución financiera	3,459,500.00	3,506,500.00	5,138,000.00	4,858,000.00	16,963,000.00	66.92	25,345,000.00	99.99	98.40

Resultado Estratégico RE:

RE 41 Para el 2029, se ha incrementado a 25.0% la población que alcanza el nivel satisfactorio y excelente en Lectura y en 24.3% en Matemática, en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio. (De 24.2% en 2022 a 25% en 2029, en Lectura; de 16.3% en 2022 a 24.3% en 2029, en Matemática).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bonos sociales (salud y educación)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Física/Financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 41 Para el 2029, se ha incrementado a 25.0% la población que alcanza el nivel satisfactorio y excelente en Lectura y en 24.3% en Matemática, en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio. (De 24.2% en 2022 a 25% en 2029, en Lectura; de 16.3% en 2022 a 24.3% en 2029, en Matemática).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bonos sociales (salud y educación)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciol anual	No. Representación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y niños entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	Física	550,000.00	3	550,054.00	Ejecución física	114,319.00	46,585.00	43,650.00	32,663.00	237,216.00	42.56	550,048.00	100.00	101.10
		Financiera	226,608,858.00	3	285,023,042.00	Ejecución financiera	57,719,694.96	23,933,436.77	22,509,411.55	17,562,072.51	121,724,615.79	42.71	284,393,293.56	99.78	125.50
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y niños entre 8 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	Física	550,000.00	3	550,054.00	Ejecución física	114,319.00	46,585.00	43,650.00	32,663.00	237,216.00	42.56	550,048.00	100.00	101.10
		Financiera	226,608,858.00	3	285,023,042.00	Ejecución financiera	57,719,694.96	23,933,436.77	22,509,411.55	17,562,072.51	121,724,615.79	42.71	284,393,293.56	99.78	125.50

Resultado Estratégico RE:

RE 42 Para el 2029, se ha disminuido a 40.5% la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años de edad. (De 46.5% en 2014-2015 a 40.5% en 2029).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bonos sociales (salud y educación)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciol anual	No. Representación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

003

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 42 Para el 2029, se ha disminuido a 40.5% la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años de edad. (De 46.5% en 2014-2015 a 40.5% en 2029).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bonos sociales (salud y educación)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	450,000.00	4	308,252.00	Ejecución física	39,554.00	47,950.00	30,070.00	35,119.00	161,693.00	52.45	306,230.00	99.99	99.99
		Financiera	185,500,710.00	5	159,686,585.00	Ejecución financiera	20,156,687.67	24,393,572.41	19,928,805.00	18,525,521.71	83,004,586.79	51.96	159,419,251.63	99.83	85.90
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	277,500.00	3	35,717.00	Ejecución física	5,899.00	4,950.00	4,688.00	6,973.00	20,530.00	57.48	33,709.00	99.96	99.96
		Financiera	114,590,710.00	2	23,418,085.00	Ejecución financiera	4,239,687.67	2,498,500.00	2,735,305.00	3,944,021.71	13,406,514.36	57.25	22,742,276.22	97.11	99.83
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	177,500.00	4	277,535.00	Ejecución física	39,655.00	42,960.00	54,402.00	28,148.00	141,163.00	51.90	272,517.00	99.99	99.99
		Financiera	71,000,000.00	3	136,207,500.00	Ejecución financiera	15,026,000.00	21,895,072.41	17,193,500.00	14,581,500.00	69,596,072.41	51.07	136,677,072.41	100.30	92.50
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual/judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	1,000.00	2	1,323.00	Ejecución física	111.00	133.00	150.00	145.00	539.00	40.74	1,316.00	99.47	99.47
		Financiera	1,500,000.00	2	1,984,503.00	Ejecución financiera	186,500.00	199,500.00	225,000.00	217,500.00	808,500.00	40.74	1,874,000.00	99.47	99.47

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Estratégico RE:

RE 42 Para el 2029, se ha disminuido a 40.5% la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años de edad. (De 46.5% en 2014-2015 a 40.5% en 2029).

Eje estratégico:

PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

Acción estratégica:

Bonos sociales (salud y educación)


Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Fisicas/Financieras	Inicial anual	No. Programación	Metas vigentes	Ejecución Fisica/Financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciates
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual y defensoras que cumplen con sus gestiones de salud	Aporte	Fisica	1,000.00	2	1,320.00	Ejecución física	111.00	133.00	150.00	145.00	539.00	40.74	1,316.00	99.47	131.00
		Financiera	1,500,000.00	2	1,864,500.00	Ejecución financiera	160,500.00	199,500.00	225,000.00	217,500.00	602,500.00	40.74	1,974,000.00	99.47	131.00
Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con vulnerabilidad nutricional	Racion	Fisica	808,000.00	1	2,409,420.00	Ejecución física				1,601,420.00	1,601,420.00	66.46	2,409,420.00	100.00	258.20
		Financiera	22,704,600.00	1	67,704,723.00	Ejecución financiera				44,999,902.00	44,999,902.00	66.46	67,704,702.00	100.00	258.20
Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con vulnerabilidad nutricional	Racion	Fisica	808,000.00	1	2,409,420.00	Ejecución física				1,601,420.00	1,601,420.00	66.46	2,409,420.00	100.00	258.20
		Financiera	22,704,600.00	1	67,704,723.00	Ejecución financiera				44,999,902.00	44,999,902.00	66.46	67,704,702.00	100.00	258.20

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 22/01/2025
Página: 26 de 26

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024
MIDES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



Firmado
electrónicamente
por: Abelardo
Pinto Moscoso
Fecha:
22/01/2025
10:25:42
Lugar: Guatemala



Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Licenciado: Abelardo Pinto Moscoso

Ministro de Desarrollo Social