



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

Decreto 36-2024 del Congreso de la Republica

Articulo 81- Ejecución física de inversión.

Reporte: R00815611.rpt

Comprobante de ejecución de metas por programas.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203, NIVEL_META Mayor o igual a 5

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 8/04/2025
 HORA : 10:02.06
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130020-203-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL																	
19					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL												
	02				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN								13,642,890.00	13,642,890.00	0.00	0.00	
		001			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								13,642,890.00	13,642,890.00	0.00	0.00	
			000	002	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA								13,642,890.00	13,642,890.00	0.00	0.00	
					207147 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ACAMAL SECTOR 1 SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ	207147	METRO CUADRADO	147.00	147.00	0.00	0.00						
					207327 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANGALITO, GENOVA, QUETZALTENANGO	207327	METRO CUADRADO	419.00	419.00	0.00	0.00						
					207334 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR JUAREZ, GENOVA, QUETZALTENANGO.	207334	METRO CUADRADO	232.00	232.00	0.00	0.00						
					207596 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ÁREA URBANA, SAN ANDRES SAJCAJAJÁ, QUICHE	207596	METRO CUADRADO	348.00	348.00	0.00	0.00						
					222000 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 30 DE JUNIO JM BARRIO EL CENTRO CHISEC ALTA VERAPAZ	222000	METRO CUADRADO	232.00	232.00	0.00	0.00						
					222156 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DR CARLOS MONZON MALICE ALDEA LA EMBOSCADA SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO	222156	METRO CUADRADO	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00						
					240492 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL MAM ESPANOL CANTON TUIXOQUEL ALDEA TUILELEN COMITANCILLO SAN MARCOS	240492	METRO CUADRADO	198.00	198.00	0.00	0.00						
					244817 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL PROGRESO TUILA SANTA MARIA CAHABON ALTA VERAPAZ	244817	METRO CUADRADO	358.00	358.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
	03				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE								5,792,091.00	5,792,091.00	0.00	0.00	
		001			INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE								5,792,091.00	5,792,091.00	0.00	0.00	
			000	003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS								5,792,091.00	5,792,091.00	0.00	0.00	
					209269 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS VILLA DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL PUERTO BARRIOS IZABAL	209269	METRO CUADRADO	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
	04				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO								13,559,898.00	13,559,898.00	0.00	0.00	
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE								13,559,898.00	13,559,898.00	0.00	0.00	
			000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS								13,559,898.00	13,559,898.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203, NIVEL_META Mayor o igual a 5

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 8/04/2025
 HORA : 10:02.06
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					210165	CONSTRUCCION POZO S MECANICO CON TANQUE ELEVADO COLONIA CIUDAD NUEVA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	210165	METRO	122.00	122.00	0.00	0.00						
					222278	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BRISAS DEL CUTZAN CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	222278	METRO	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00						
					279990	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES SANARATE EL PROGRESO	279990	METRO	163.00	163.00	0.00	0.00						
					280007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE IMPULSION ALDEA TELEMAN PANZOS ALTA VERAPAZ	280007	METRO	6,987.00	6,987.00	0.00	0.00						
					280549	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO	280549	METRO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
					299428	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR CHICACHELAJ CABECERA MUNICIPAL ZUNIL QUETZALTENANGO	299428	METRO	305.00	305.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO								40,095,800.00	19,120,800.00	0.00	0.00	
					224748	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO CHICHUN ENCUENTRO RIO CHIO Y CAHABON SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	224748	METRO CÚBICO	6,088.00	6,088.00	0.00	0.00						
					224774	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION SAN ISIDRO COATEPEQUE QUETZALTENANGO	224774	METRO CUADRADO	334.00	334.00	0.00	0.00						
					280015	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACSUHA SANTA CATALINA LA TINTA ALTA VERAPAZ	280015	METRO CUADRADO	426.00	426.00	0.00	0.00						
					280611	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL TECULUTAN ZACAPA	280611	METRO CÚBICO	20.00	20.00	0.00	0.00						
					299025	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3 AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	299025	METRO CUADRADO	1,588.00	30.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO								30,261,247.00	29,638,150.00	2,004,779.00	6.76	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203, NIVEL_META Mayor o igual a 5

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 8/04/2025
 HORA : 10:02.06
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281630	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	281630	METRO CUADRADO	0.00	6,767.00	5,819.62	86.00						
					299029	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	299029	METRO	0.00	2,164.00	0.00	0.00						
					299419	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	299419	METRO CUADRADO	20.00	20.00	0.00	0.00						
					301254	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL DUE?AS SACATEPEQUEZ	301254	METRO CÚBICO	9,000.00	4,770.00	0.00	0.00						
					315077	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO SAN FRANCISCO PETEN	315077	METRO CUADRADO	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00						
					224833	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZAN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	224833	METRO	5,279.00	5,862.31	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							14.33					
06						DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL								10,767,729.00	22,733,826.00	0.00	0.00	
	001					INFRAESTRUCTURA VIAL								10,767,729.00	22,733,826.00	0.00	0.00	
		000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								10,767,729.00	22,733,826.00	0.00	0.00	
					269224	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ	269224	METRO CUADRADO	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00						
					299027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	299027	METRO CUADRADO	500.00	500.00	0.00	0.00						
					299028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE DE LAS BRISAS HACIA CASERIO PIEDRA PARADA Y CASERIO NUEVO PARAISO SAN PABLO SAN MARCOS	299028	METRO CUADRADO	0.00	38,206.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				118,877.31	5,819.62	37.37						
						TOTAL 19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL								43,762,608.00	13,642,890.00	0.00	0.00	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				118,877.31	5,819.62	31.13			13,642,890.00			

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Ejecutora : FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-4-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA	19-2-1	Metro cuadrado	.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-4-1	Metro	.00
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA	19-2-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION POZO	19-4-1	Metro	.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-4-1	Metro	.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-4-1	Metro	865.60
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	19-4-1	Metro cuadrado	.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	19-4-1	Metro cubico	.00
MEJORAMIENTO CALLE	19-6-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	19-6-1	Metro cuadrado	34.16
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	19-3-1	Metro cuadrado	.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-4-1	Metro	.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-4-1	Metro cuadrado	5,819.62
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-4-1	Metro cubico	.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	19-4-1	Metro cubico	.00
MEJORAMIENTO CALLE	19-6-1	Documento	.00
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	19-6-1	Documento	.00

Firma encargado de Planificacion

Firma y sello Autoridad maxima

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 08/04/2025

Hora emisión : 09:49:35

Página : 2 de 3

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
299419	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH, ALDEA ZACULEU CENTRAL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-2-1	.00
207147	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ACAMAL SECTOR 1, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
207327	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANGALITO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
207334	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR JUAREZ, GENOVA, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	.00
207596	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, SAN ANDRES SAJCABAJÁ, QUICHE	Metro cuadrado	.00
222000	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 30 DE JUNIO JM. BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
222156	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DR. CARLOS MONZON MALICE, ALDEA LA EMBOSCADA, SAN MIGUEL SIGÜILÁ, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
240492	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL (MAM-ESPAÑOL), CANTÓN TUIXOQUEL, ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	.00
Programa : AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
222278	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BRISAS DEL CUTZAN, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro	.00
280007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE IMPULSION, ALDEA TELEMAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-2-1	.00
244817	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD EL PROGRESO TUILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ.	Metro cuadrado	.00
Programa : CONSTRUCCION POZO			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
210165	CONSTRUCCION POZO(S) MECÁNICO CON TANQUE ELEVADO COLONIA CIUDAD NUEVA, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
280549	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro	.00
284437	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MAGUEY, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	.00
Programa : CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
	Metro	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	865.60
224833	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZÁN, RÍO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.	Metro	.00
299029	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	865.60
Programa : CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
224774	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO, LOTIFICACIÓN SAN ISIDRO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
280015	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACSUHA, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
299025	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3, AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro cuadrado	.00
Programa : CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES			
	Metro cubico	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
224748	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) BARRIO CHICHUN (ENCUENTRO RÍO CHIÓ Y CAHABÓN), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	Metro cubico	.00
280611	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL TECULUTAN, ZACAPA	Metro cubico	.00
Programa : MEJORAMIENTO CALLE			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-6-1	.00
269224	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL			
	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-6-1	34.16
	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, ALTA VERAPAZ		

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 08/04/2025

Hora emisión : 09:49:35

Página : 3 de 3

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
281431		Metro cuadrado	34.16
299027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
299028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE DE LAS BRISAS HACIA CASERIO PIEDRA PARADA Y CASERIO NUEVO PARAISO SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		Metro cuadrado	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-3-1	.00
209269	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (VILLA DEPORTIVA),CABECERA MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS,IZABAL.	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE		Metro	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
279990	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO	Metro	.00
299428	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR CHICACHELAJ CABECERA MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO	Metro	.00
304453	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JACINTO Y CASERIO EL JORDAN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	.00
Programa : MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		Metro cuadrado	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	5,819.62
281630	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CANTÓN CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	5,819.62
315077	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO, SAN FRANCISCO, PETEN	Metro cuadrado	.00
Programa : MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		Metro cubico	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
301254	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	Metro cubico	.00
Programa : MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES		Metro cubico	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-4-1	.00
283537	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU PANAJACHEL, SOLOLA	Metro cubico	.00
Programa : MEJORAMIENTO CALLE		Documento	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-6-1	.00
244257	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO, USUMATLÁN, ZACAPA.	Documento	.00
299426	MEJORAMIENTO CALLE HACIA PARTE BAJA CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Documento	.00
Programa : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL		Documento	
		Estructura : (Pr-Sp-Py) 19-6-1	.00
282268	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE HACIA CASERIO LAS MINAS, PACHALUM, QUICHE	Documento	.00