



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

Decreto 36-2024 del Congreso de la Republica

Artículo 81- Ejecución física de inversión.

Reporte No. R00815611 del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN)

Dicha información es correspondiente al mes de abril.



ABRIL

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 • www.mides.gob.gt

Mides Gt



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|--|------|------------------|--------------------|---------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11130020-203-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | <u>1,457,727,650.00</u> | <u>1,352,800,650.00</u> | <u>111,677,561.77</u> | <u>8.26</u> | | | | |
| 19 | | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 50,365,650.00 | 69,925,650.00 | 6,032,403.80 | 8.63 | |
| | | | | | 1 Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ | | | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1 Servicios para la liquidación del FONAPAZ | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Servicios para la liquidación del FONAPAZ | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 02 | | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | 2,506,600.00 | 2,506,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | 000 | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA | | | | | | | | | 1,071,600.00 | 1,071,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1 Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo | 0 | ENTIDAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo | 0 | ENTIDAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS EDUCATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA | | | | | | | | | 309,600.00 | 309,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1 Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo | 0 | ENTIDAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo | 0 | ENTIDAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 003 | 000 | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA | | | | | | | | | 1,125,400.00 | 1,125,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1 Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo | 0 | ENTIDAD | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo | 0 | ENTIDAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|-----|-----|--------|----|----|--|--------|------------------|--------------------|----------|------|--------|------------------------|---------------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 3 Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo | 0 | ENTIDAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | 002 | | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | 13,642,890.00 | 13,642,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 207147 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ACAMAL SECTOR 1 SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | 207147 | METRO CUADRADO | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 207327 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANGALITO. GENOVA. QUETZALTENANGO | 207327 | METRO CUADRADO | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 207334 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR JUAREZ, GENOVA. QUETZALTENANGO. | 207334 | METRO CUADRADO | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 207596 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ÁREA URBANA, SAN ANDRES SAJCAJAJÁ, QUICHE | 207596 | METRO CUADRADO | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 222000 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 30 DE JUNIO JM BARRIO EL CENTRO CHISEC ALTA VERAPAZ | 222000 | METRO CUADRADO | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 222156 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DR CARLOS MONZON MALICE ALDEA LA EMBOSCADA SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO | 222156 | METRO CUADRADO | 1,418.00 | 1,418.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 240492 | | | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL MAM ESPANOL CANTON TUIXOQUEL ALDEA TUIELEEN COMITANCILLO SAN MARCOS | 240492 | METRO CUADRADO | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 244817 | | | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL PROGRESO TUILA SANTA MARIA CAHABON ALTA VERAPAZ | 244817 | METRO CUADRADO | 358.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | | | | | | | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | | | | | | | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | 003 | | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS | | | | | | | 5,792,091.00 | 5,792,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 209269 | | | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS VILLA DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL PUERTO BARRIOS IZABAL | 209269 | METRO CUADRADO | 2,306.00 | 2,306.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|-----------|----------|--------|------------------------|---------------|---------------|------------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| 04 | | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO | | | | | | | | 24,050,753.00 | 4,636,028.00 | 219,068.63 | 4.73 |
| 001 | 000 | | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | 22,475,753.00 | 3,061,028.00 | 219,068.63 | 7.16 |
| | | | | | 1 Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable | 0 | PERSONA | 37,740.00 | 37,740.00 | 9,033.00 | 23.93 | | | | | |
| | | | | | 2 Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable | 0 | PERSONA | 37,740.00 | 37,740.00 | 9,033.00 | 23.93 | | | | | |
| 002 | 000 | | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y AMBIENTE | | | | | | | | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente | 0 | PERSONA | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 2 Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente | 0 | PERSONA | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE | | | | | | | | 83,916,945.00 | 83,916,945.00 | 769,855.34 | 0.92 |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS | | | | | | | | 13,559,898.00 | 34,726,785.00 | 769,855.34 | 2.22 |
| | | | | | 210165 CONSTRUCCION POZO S MECANICO CON TANQUE ELEVADO COLONIA CIUDAD NUEVA MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ | 210165 | METRO | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 222278 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BRISAS DEL CUTZAN CHICACAO SUCHITEPEQUEZ | 222278 | METRO | 2,015.00 | 2,015.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279990 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES SANARATE EL PROGRESO | 279990 | METRO | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 280007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE IMPULSION ALDEA TELEMÁN PANZOS ALTA VERAPAZ | 280007 | METRO | 6,987.00 | 6,987.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 281728 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS | 281728 | KILÓMETRO | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 284437 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MAGUEY SIPACAPA SAN MARCOS | 284437 | METRO | 0.00 | 12,000.00 | 4,152.51 | 34.60 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 299428 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR CHICACHELAJ CABECERA MUNICIPAL ZUNIL QUETZALTENANGO | 299428 | METRO | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 304453 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JACINTO Y CASERIO EL JORDAN CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 304453 | METRO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 337784 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PATZUTZUN CONCEPCION SOLOLA | 337784 | METRO CÚBICO | 0.00 | 160.00 | 44.49 | 27.81 | | | | |
| | | | | | 359070 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PATRIA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS | 359070 | KILÓMETRO | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 2805491201 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO | 280549 | METRO | 12,000.00 | 14,368.03 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 | 002 | | | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | | | | | | | 40,095,800.00 | 23,432,123.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 224748 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO CHICHUN ENCUENTRO RIO CHIO Y CAHABON SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ | 224748 | METRO CÚBICO | 6,088.00 | 6,088.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 224774 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON PLANTA DE TRATAMIENTO LOTIFICACION SAN ISIDRO COATEPEQUE QUETZALTENANGO | 224774 | METRO CUADRADO | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 280015 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACSUHA SANTA CATALINA LA TINTA ALTA VERAPAZ | 280015 | METRO CUADRADO | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 280611 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL TECULUTAN ZACAPA | 280611 | METRO CÚBICO | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 299025 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3 AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE | 299025 | METRO CUADRADO | 1,588.00 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 | 003 | | | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | 30,261,247.00 | 25,758,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 224833 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZAN RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ | 224833 | METRO | 5,279.00 | 5,279.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|---|---|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------------------|----------------|---------------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| | | | | | 281630 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | 281630 | METRO CUADRADO | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 299419 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 299419 | METRO CUADRADO | 20.00 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 301254 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL DUEÑAS SACATEPEQUEZ | 301254 | METRO CÚBICO | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 315077 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO SAN FRANCISCO PETEN | 315077 | METRO CUADRADO | 23,870.00 | 23,870.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 05 | | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTO | | | | | | | 153,497,592.00 | 479,425,317.00 | 74,356,234.00 | 15.51 | | | | |
| 001 | 000 | | | | DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | 30,500,870.00 | 169,493,670.00 | 7,681,159.00 | 4.53 | | | | |
| | | | | | 1 | Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con enseres y equipo | 0 | PERSONA | 137,764.00 | 283,529.00 | 6,627.00 | 2.34 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Personas beneficiadas con las dotaciones de estufas mejoradas y filtros | 0 | PERSONA | 133,264.00 | 279,029.00 | 6,627.00 | 2.38 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con enseres y equipo | 0 | PERSONA | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 002 | 000 | | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS | | | | | | | 119,586,497.00 | 306,581,422.00 | 66,571,320.00 | 21.71 | | | | |
| | | | | | 1 | Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda | 0 | FAMILIA | 191,246.00 | 269,545.00 | 11,840.00 | 4.39 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda | 0 | FAMILIA | 30,940.00 | 30,940.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | Familias beneficiadas con la entrega de materiales de construcción para letrina, revocado de paredes y cambiar piso de tierra por concreto | 0 | FAMILIA | 160,306.00 | 238,605.00 | 11,840.00 | 4.96 | | | | | | | |
| 003 | 000 | | | | ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL | | | | | | | 2,910,225.00 | 2,850,225.00 | 103,755.00 | 3.64 | | | | |
| | | | | | 1 | Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal | 0 | PERSONA | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|------------|----|----|--|---|------------------|--------------------|----------|----------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 2 | Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal | 0 | PERSONA | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 3 | Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal | 0 | PERSONA | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 005 | 000 | | | DOTACIÓN DE ALIMENTOS | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 | Personas en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con dotación de alimentos | 0 | PERSONA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 3 | Personas en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con dotación de alimentos | 0 | PERSONA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 008 | 000 | | | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR SISMOS | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | | | | | DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL | | | | | | | | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | 000 | | | DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | 001 | | | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | 10,767,729.00 | 10,767,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 269224 | | | MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ | 269224 | METRO CUADRADO | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 299027 | | | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 299027 | METRO CUADRADO | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 299028 | | | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE DE LAS BRISAS HACIA CASERIO PIEDRA PARADA Y CASERIO NUEVO PARAISO SAN PABLO SAN MARCOS | 299028 | METRO CUADRADO | 0.00 | 1,978.14 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 2990271301 | | | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 299027 | METRO CUADRADO | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 07 | | | | | LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 14/05/2026
 HORA : 14:25.32
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2026

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|---|---|--|----|----|-------------|------|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| 001 | 000 | SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | 507,400.00 | 507,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 1 | Servicios para la liquidación del Fideicomiso de Desarrollo Social | | | | | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 4 | Servicios para la liquidación del Fideicomiso de Desarrollo Social | | | | | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 08 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | 1,112,605,000.00 | 681,605,000.00 | 30,300,000.00 | 4.45 | |
| 001 | 000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | 1,112,605,000.00 | 681,605,000.00 | 30,300,000.00 | 4.45 |
| | 1 | Transferencias monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral | | | | | 0 | APORTE | 829,200.00 | 681,605.00 | 30,000.00 | 4.40 | | | | | |
| | 2 | Transferencias monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral | | | | | 0 | APORTE | 829,200.00 | 681,605.00 | 30,000.00 | 4.40 | | | | | |
| TOTAL 19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | <u>2,881,574,470.00</u> | <u>1,352,800,650.00</u> | <u>111,677,561.77</u> | <u>8.26</u> | |