



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

Artículo 10, Numeral 18.

El listado de las obras en ejecución o ejecutas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresas o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.


Vo.Bo. Ing. María del Mar Girón Cerdón de Gutiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION EDIFICIO	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S) CENTRO DE FORMACIÓN COMUNITARIA, CANTÓN QUIACQUIX, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	TOTONICAPÁN.	TOTONICAPÁN.	Q. 4,950,300.00	Q. 5,348,673.13	N/A	120	1070	CONSTRUDAM	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACIÓN Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1,2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOLERAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.20MTS, PISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLO + CERNIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERÍAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE REPOSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METÁLICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO 100.10MTS.
2	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA OJECHEJEL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Q. 4,160,000.00	Q. 4,371,555.30	N/A	60	1875	MAROSA CONSTRUCTORA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	RESCINDIDO	CONSISTE EN: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LIMPIEZA Y CHAPEO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO, RELLENO, REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR DE 0.10 M, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA 4,000 PSI E=0.20M, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, BORDILLO, TRANSVERSALES, PINTURA TERMOPLÁSTICA, VIALETAS, BOYAS, MURO DE CONTENCIÓN, CORTE DE MATERIAL CONTAMINADO NO CLASIFICADO (240.00 ML X 6.00 ANCHO X 0.35M), NIVELACIÓN DE BROCALES DE CAJAS Y POZOS DE VISITA + LIMPIEZA
3	MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN	MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	SAN MARCOS	Q. 2,600,000.00	Q. 2,600,000.00	N/A	90	1,531	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO CONSISTE EN: TRAZO Y REPLANTEO 900.00 ML, CORTE DE CAJUELA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 6,933.00 m³, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 6,933.00 m², BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.18 mts 6,933.00 m³, CARPETA DE RODADURA DE ADOQUIN 6696.00 m², LLAVES DE CONFINAMIENTO 510.00 MI, BORDILLOS DE CONCRETO 1,807.00 MI, CANAL DE CONCRETO + REJILLA METÁLICA (L=7.50 mts) 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA FINAL 6933.00 m².
4	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAXÁN, ZONA 1, COMALAPA, CHIMALTENANGO	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q. 5,604,435.75	Q. 5,604,435.75	N/A	90	1,200	PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. Roger Pozuelos	RESCINDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A TRAVÉS DE: REPLANTEO TOPOGRÁFICO, TRAZO, EXCAVACIÓN, COLECTOR, CONEXIONES DOMICILIARES, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL.
5	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	PALENCIA	GUATEMALA	Q. 10,890,000.00	Q. 12,576,278.44	N/A	90	36279	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	RESCINDIDO	CONSISTE EN: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LIMPIEZA, TRAZO, REPLANTEO Y ESTAQUEADO, MOVIMIENTO DE POSTES DE ELECTRICIDAD, EXCAVACIÓN COLECTOR PRINCIPAL (INCLUYE REPARACIÓN DE TUBERÍA), TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 6" NORMA ASTM F949, TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 8" NORMA ASTM F 949, RELLENO COMPACTADO DE ZANIAS CON MATERIAL SELECTO, POZO DE VISITA DE 1.00 A 1.50 M, POZO DE VISITA DE 1.51 A 2.00 M, POZO DE VISITA DE 2.51 A 3.00 M, CONEXIONES DOMICILIARES, CORTE DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE, BASE GRANULAR ESPESOR 0.20 M, CARPETA DE RODADURA T=0.15 M CONCRETO 4,000 PSI CON ACABADO RALLADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO, BORDILLO DE CONCRETO DE 0.35 X 0.15 M, RECONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS, BROCALES Y EXTENSIÓN DE POZO DE VISITA, REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN LÍNEAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL T=0.10 M. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN PASOS DE CEBRA Y FLECHAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SENCILLOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (DOBLES), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUMULOS DE CAUCHO DE 1.80 X 0.30 X 0.05 M Y LIMPIEZA FINAL.
6	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	SAN MARCOS	Q. 16,955,266.40	Q. 20,013,932.06	N/A	77	1630	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Arq. Alejandra Arenales	RESCINDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN, TRAZO Y REPLANTEO, RETIRO DE EMPEDRADO Y CARRILERAS, CORTE Y NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.20 M, PAVIMENTO RÍGIDO T=0.20 M, CUNETA + BORDILLO T=0.10 M, TRANSVERSAL PARA AGUA PLUVIAL, LLAVE DE REMATE 0.15M X 0.30 M, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA FINAL.
7	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	ALTA VERAPAZ	Q. 16,500,000.00	Q. 19,355,429.81	21	49	1219	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA S.A.	Ing. Julio Cesar Arroyo	SUSPENDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.00 UNIDAD LIMPIA Y CHAPEO Y DESTRONQUE 6,198.70 M REPLANTEO TOPOGRÁFICO 6,198.70 M, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DEL DESPERDICIO 3,474.98 M3 RELLENO 4,058.86 M3, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 29,775.81 M2 COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE 25,546.20 M2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 3,831.93 M3 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS 27,404.18 M BANQUETAS DECORATIVAS 2,670.00 M2 BORDILLO (0.15X0.45M) 10,397.40 M CUNETA TIPO L 1,000.00 M HOMBRO 1,000.00 M, EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL DE TRASVERSALES 92.53 M3 RELLENO ESTRUCTURAL DE TRASVERSALES 68.23 M3 TUBERÍA DE CONCRETO DE 30" 54.00 M CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA 45.00 M3, PARADA DE BUS 8.00 UNIDAD ILUMINARIA 40.00 UNIDAD, SEÑALIZACIÓN VERTICAL 22.00 UNIDAD LÍNEAS Y MARCAS DE TRÁFICO 18,593.10 M DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 3,720.00 UNIDAD MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL MURO DE CONTENCIÓN 244.00 M

Arq. Silvia Aracely Velásquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Va. Bo. Ing. María del Mar Girón Córdón de Gutiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
8	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN, COMALAPA, CHIMALTENANGO	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q. 2,654,193.26	Q. 3,181,810.85	N/A	77	600	CONSTRUCED	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	PRELIMINARES: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, TRAZO Y NIVELACIÓN; MOVIMIENTO DE TIERRA: CORTE DE CAJUELA, SUBBASES Y BASES RECONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE A 0.20 M (CAPA DE BASE GRANULAR E=0.25 M, SUPERFICIE DE RODADURA, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON RESISTENCIA F' C DE 4,000 PSI CON ESPESOR E=0.15 M (INCLUYE ACABADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS), ESTRUCTURAS DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBERÍA PVC CORRUGADO DE 36" (INCLUYE CABEZALES, CAJAS Y MUIROS DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO CICLÓPEO), CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR, BORDILLO 0.15 X 0.40 M CONCRETO 3,000 PSI, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA BLANCA EN PASO DE CEBRA, ACUERDO DE TRABAJO EXTRA, DEMOLUCIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA, SUBDRENAJE, DISIPADOR TIPO 1, DISIPADOR TIPO 2, CUNETAS REFORZADA TIPO 1, CUNETAS REFORZADA TIPO 2, INCREMENTO ALTURA POZOS DE VISITA, LIMPIEZA DE DRENAJES TRANSVERSALES Y POZOS DE VISITA.
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, ALTA VERAPAZ	TUCURU	ALTA VERAPAZ	Q. 10,000,000.00	Q. 11,827,076.00	N/A	140	2380	CONSTRUCTORA HV	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJO PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, SUBBASES Y BASES, SUPERFICIE DE RODADURA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
10	CONSTRUCCION INSTITUTO	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BILINGUE INTERCULTURAL MAAM (CASTELLANO), CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	COMITANCILLO	SAN MARCOS	Q. 1,054,040.00	Q. 1,054,040.00	N/A	112	210	INNOVACION CONSTRUCTIVA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	RESCINDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES REGLONES DE TRABAJO: CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS + MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA POLIDEPORTIVA, A TRAVÉS DE: TRABAJOS PRELIMINARES, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, LEVANTADO DE MUROS, SOLERAS, COLUMNAS, VIGAS, MÓDULO DE RAMPA, CUBIERTA, PISO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUERTAS, VENTANAS, BARRANDA DE PROTECCIÓN, BATERÍA DE BAÑOS.
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON BETHANIA HACIA ALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIO JERUSALEN Y ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	ESQUIPULAS PALO GORDO	SAN MARCOS	Q. 11,077,384.81	Q. 13,066,535.65	N/A	70	6080	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Ing. Julio Cesar Arroyo	RESCINDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1 UNIDAD, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 3,125M, LEVANTADO DE EMPEDRADO 18,750M2, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO 18,750M2, BASE (MATERIAL GRANULAR) T=0.20M 18,750M2, PAVIMENTO P=0.20M2 18,125M2, MATERIAL ELASTÓMERO 8,500M, REJILLAS 10 UNIDADES, LLAVE DE REMATE 87.20MS BORDILLO DE 0.010*0.40M 6,147M. SER209,ALIZACION VERTICAL 42 UNIDADES, SER209,ALIZACION HORIZONTAL 12,500M, MURO DE CONTENCIÓN TIPO CICLÓPEO 152.89M3, MEDIDAS DE MITIGACIÓN 13,900 UNIDADES, LIMPIEZA FINAL 3,125M
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS RANCHOS A ALDEA EL SALTRILLO Y LOS COMUNES, QUESADA, JUTIAPA	QUESADA	JUTIAPA	Q. 12,945,000.00	Q. 15,123,940.70	N/A	90	1423	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Ing. Julio Cesar Arroyo	RESCINDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA (CORTE DE CAJUELA), RELLENO CLASIFICADO T=0.20 MTS., RECONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE T= 0.20 MTS., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA 4000 PSI E= 0.15 MTS., MATERIAL BITUMINOSO (JUNTA DE DILATACIÓN), CUNETAS 0.50 M X 0.10 M DE ESPESOR, PINTURA TERMOPLÁSTICA, VIALETAS, SER241,ALIZACION VERTICAL (PLACA FIJA EN POSTE DE ESTRUCTURA), DEMOLUCIÓN DE DRENAJE TRANSVERSAL, DRENAJE TRANSVERSAL (TUBERÍA DIAM. 30" Ø Y CAJA RECEPTORA)
13	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES, BARRIO XECHOCON, COMALAPA, CHIMALTENANGO	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q. 2,477,500.00	Q. 2,553,514.88	N/A	90	900	CONSTRUCTORA LA FLORESTA	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	EL PROYECTO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN 1,064.9 ML., EXCAVACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE Y EXTRACCIÓN 1,203.1691 M3, BASE PARA ADOQUÍN 0.10 5,231.17 M2; CAPA DE RODADURA (ADOQUINADO) 4,999.9 M2; LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10*0.30 565 ML Y LLAVES DE REMATE 0.30*0.50 30 ML.
14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	YEPOCAPA	CHIMALTENANGO	Q. 13,400,000.00	Q. 16,070,575.65	21	364 + 273 Prorroga contractual	6424	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	Arq. Alejandra Arenales	SUSPENDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CUAL INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES EL LEVANTADO DE LA CARPETA DE RODADURA EXISTENTE EXCAVACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EL MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE PLUVIAL CANAL PLUVIAL REFORZADO TIPO BANQUETA EL MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS PVC DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARES PASOS AÉREOS Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN EXISTENTE
15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CASERIO GUATUVIL ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	SAN CRISTOBAL CUCHO	SAN MARCOS	Q. 13,157,855.04	Q. 13,157,855.04	N/A	420	2863	ELDA CONSTRUCCIONES	Ing. Julio Cesar Arroyo	RESCINDIDO	TRAZO Y REPLANTEO 31,983.20 ML, CAPTACIÓN 1 UNIDAD, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, COLUMNAS PARA SOPORTE DE TUBERÍA HG EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1,192 ML, RECUBRIMIENTO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 135ML, PASO AÉREO, PASO DE ZANJÓN, CAJA DE VÁLVULA DE AIRE 14 UNIDADES, CAJA DE VÁLVULA DE LIMPIEZA 10 UNIDADES, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CON MAMPOSTERÍA 100 M3, CAJA DE VÁLVULAS ENTRADA SALIDA SISTEMA DE CLORACIÓN 1 UNIDAD, CAJAS ROMPE PRESIÓN 25 UNIDADES, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARES 355 UNIDADES, MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 10,900 UNIDADES

Silvia Aracely Velásquez Gómez
Arq. Silvia Aracely Velásquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Maria del Mar Girón Córdón de Amérez
Vo. Do. Ing. Maria del Mar Girón Córdón de Amérez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
16	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANUJU PANAJACHEL, SOLOLA	PANAJACHEL	SOLOLA	Q. 14,208,000.00	Q. 15,178,601.99	11	240	4533	CONSTRUCTORA E INVERSIONES INSOL	Arq. Alejandra Arenales	TERMINADO (REPARACIONES)	El Proyecto consiste en la Construcción de: TANGUE DE HOMOGENIZACIÓN, el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m) Muro Tipo 1, Losa de Cimentación, Losa Final, Equipo Tanque de Homogenización. MÓDULO 1A el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cimentación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 1A. MÓDULO 1B el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cimentación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 1B. MÓDULO 2A el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cimentación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 2A. MÓDULO 2B el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cimentación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 2B. MÓDULO 2B el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cimentación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 2B. CASETA DE EQUIPO MÓDULO 1 el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cimentación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final. MANEJO DE LODOS, EQUIPOS DE RESPALDO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
17	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (VILLA DEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL	PUERTO BARRIOS	IZABAL	Q. 11,637,000.00	Q. 13,679,766.94	21	12 meses	4000	ARCOS PROYECCIONES, S.A.	Ing Julio Cesar Arroyo	TERMINADO (REPARACIONES)	EL PROYECTO CONTARÁ CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES VISUALIZANDO ASI UNA MEJOR SALUD. EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES RENGONES DE TRABAJO: TRABAJOS PRELIMINARES: REPLANTEO TRAZO Y NIVELACIÓN 6.917.00M2. DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, REMOCIÓN DE ADOQUÍN, DEMOLICIÓN DE LOSA, DEMOLICIÓN DE GRADAS, DEMOLICIÓN DE MURO Y OTROS. MOVIMIENTO DE TIERRAS: RELLENO ESTRUCTURAL (ÁREAS DE ACERAS Y CANCHA DE FÚTBOL). JARDINIZACIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTAS, GRAMA Y PIEDRÍN BLANCO. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN. MOBILIARIO URBANO: COLOCACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO, TWISTER, ESPALDAR, ELÍPTICA INDIVIDUAL Y OTROS. MÓDULOS DE GRADERÍOS: ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA 249.00M2, ILUMINACIÓN. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COLOCACIÓN DE PÉRGOLAS, CANCHA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, CANCHA EXTERIOR Y FACHADA, LEVANTADO DE MUROS, SERVICIOS SANITARIOS, PISO Y ACABADOS DE GIMNASIO, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DRENAJE. INSTALACIONES ESPECIALES EN GIMNASIO PRINCIPAL (DUELA VINÍLICA, TABLERO ELECTRÓNICO, EXTRACTORES DE AIRE EMPOTRADOS).
18	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	SAN MARCOS	Q. 13,800,000.00	Q. 15,414,600.00	21	11 MESES + 150 días (prórroga)	1310	S.M.C SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION	Ing Julio Cesar Arroyo	TERMINADO (REPARACIONES)	EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CUENTA CON LOS RENGONES SIGUIENTES: REPLANTEO TOPOGRAFICO DE TUBERIA Y ALTIMETRIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6, PASO AEREO DE 70 METROS, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 1.80M, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 3.00M, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 5.00M, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 6.70M, ENTIBADO DE ZANIAS, CONEXIONES DOMICILIARES, DEMOLICION Y REPOSICION DE CARRILERAS DE CONCRETO PARA INSTALACION DE COLECTORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARES, MEDIDAS DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD LABORAL, ROTULO DE IDENTIFICACION, LIMPIA, CHAPEO, TALA Y DESTROQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y TRAMO DE COLECTOR, INTERCONEXION CON TUBERIA DE 8, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACION DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD, MUROS DE CONTENCIÓN, PRETRATAMIENTO, SISTEMA AEROBIO, ESPESADORES, PATIO DE LODOS, CASETA DE GUARDIANIA, LABORATORIO, CONTROL Y EQUIPOS, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, CAMBIAMIENTOS Y VEGETACIÓN, EQUIPAMIENTO PTAR, DISPOSICION DE AGUAS TRATADAS, BARANDAL DE METAL.
19	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO USUMATLÁN, ZACAPA	USUMATLÁN	ZACAPA	Q. 4,475,539.00	Q. 4,790,644.27	21	4 MESES	2280	ELECTROGUASTA	Ing Julio Cesar Arroyo	TERMINADO	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO, USUMATLÁN, ZACAPA CONSISTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES 1,180.00 METROS LINEALES, CORTE DE CAJUELA ESPESOR DE 20 CENTIMETROS 6,830.00 METROS CUADRADOS, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 6,830.00 METROS CUADRADOS, COLOCACION DE BASE ESPESOR DE 10 CENTIMETROS 6,830.00 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO DE CONCRETO ESPESOR DE 15 CENTIMETROS 6,830.00 METROS CUADRADOS, CONSTRUCCION DE DRENAJES TRANSVERSALES 3.00 UNIDADES, CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 25 CENTIMETROS 2,800.00 METROS LINEALES, RAMPAS DE CONCRETO 7.00 UNIDADES, LIMPIEZA FINAL EN TODA EL AREA DEL PROYECTO CONSISTENTE EN 8,410.00 METROS CUADRADOS.

Arq. Silvia Aracely Velasquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Vo.Bo. Ing. María del Mar Girón Cerdón de Gutiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
20	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH, ALDEA ZACULEU CENTRAL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Q. 9,154,159.00	Q. 10,573,667.75	11 y 21	10 meses + 06 meses prorroga contractual	1590	PROSERCO	Arq. Alejandra Arenales	EN EJECUCIÓN	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGONES DE TRABAJO: PRELIMINARES: ROTULO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA. ALCANTARILLADO SANITARIO: REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN COLECTOR PRINCIPAL, RELLENO COLECTOR PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø10" ASTM D3034, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø8" ASTM D3034, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø6" ASTM D3034, POZO DE VISITA DE H=1.00 M A H=1.50 M, POZO DE VISITA DE H=1.51 M A H=2.00 M, POZO DE VISITA DE H=2.01 M A H=2.50 M, POZO DE VISITA DE H=2.51 M A H=3.00 M, POZO DE VISITA DE H=3.01 M A H=5.00 M, POZO DE VISITA DE H=5.01 M A H=5.50 M, POZO DE VISITA DE H=5.51 M A H=6.00 M, POZO DE VISITA DE H=7.01 M A H=7.50 M, POZO DE VISITA DE H=8.01 M A H=8.50 M, CONEXIONES PEDIALES. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SUELO EN PTRAR, RELLENO EN PTRAR, CAJA DE EXCEDENCIAS, CAJA PARA AFORO Y TOMA DE MUESTRAS, CAJA DE UNIÓN, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS, TANQUE IMHOFF DOBLE, FILTRO PERCOLADOR, PATIO DE SECADO DE LODOS, CAJA Y VÁLVULA DE DESFOGUE DE LODOS, SISTEMA Y CAJA DE CLORACIÓN, TANQUE DE CONTACTO, CUNETA, BARANDA DE TUBO CUADRADO 2", MURO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO, CASETA DE GUARDIANÍA Y BODEGA, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3, AGUA POTABLE EN PTRAR, CAMINAMIENTO DE CONCRETO, ZAMPEADO, GRADAS, VÁLVULA DE CONTROL Y POZO PREFABRICADO H=2.51 M A H=3.00 M, POZO DE VISITA PREFABRICADO H=2.51 M A H=3.00 M, POZO DE VISITA DE H=3.01 M A H=5.00 M, BARRERA DE PRIVATIZACIÓN CON MALLA GALVANIZADA. DESCARGA FINAL, REPLANTEO TOPOGRÁFICO EN DESCARGA FINAL, EXCAVACIÓN EN DESCARGA FINAL, RELLENO EN DESCARGA FINAL, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø10" ASTM D3034, POZO DE VISITA DE H=1.51 M A H=2.00 M, POZO DE VISITA DE H=2.51 M A H=3.00 M, CABEZAL DE DESCARGA. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, DO-03-01. MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES, DO-07-03. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, SIEMBRA DE ARBOLES.
21	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE HACIA PARTE BAJA CANTON BETHANIA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	ESQUIPULAS PALO GORDO	SAN MARCOS	Q. 4,553,132.88	Q. 4,553,132.88	21	6 MESES	1417	CONSTRUCTORA EDMO	Arq. Alejandra Arenales	TERMINADO (REPARACIONES)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE 1,136 METROS LINEALES DE SUPERFICIE APROXIMADAMENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO, UN ANCHO PROMEDIO DE 6.50MTS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE MÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA BUENA EJECUCIÓN DEL MISMO Y ALCARGAR LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: REPLANTEO, DESEMPEDRADO EXISTENTE, CORTE DE CAJUELA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, PREPARACIÓN DE LA BASE (E=+0.20M), PAVIMENTO (E= -0.20M), MATERIAL ELASTÓMERO, LLAVES DE REMATE, BORDILLO, REJILLAS, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA FINAL ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
22	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO, SAN FRANCISCO, PETEN	SAN FRANCISCO	PETEN	Q. 23,250,500.00	Q. 27,751,000.00	11	18 MESES	5881	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. Roger Pozuelos	SUSPENDIDO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO PETEN SE CONTEMPLA TRABAJOS LIMPIEZA Y CHAPEO REPLANTEO TOPOGRÁFICO LIMPIEZA DE LAGUNAS DE ABSORCIÓN EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL RELLENO ESTRUCTURAL TENDIDO ELÉCTRICO GRUPO GENERADOR MURO PERIMETRAL PREFABRICADO CAMINOS INTERNOS PORTÓN DE INGRESO ÁREA ADMINISTRATIVA BODEGA ESTACIÓN DE BOMBEO TRATAMIENTO PRELIMINAR REJAS DESARENADOR TRATAMIENTO PRIMARIO TANQUE IMHOFF TRATAMIENTO SECUNDARIO FILTRO BIOLÓGICO TRATAMIENTO TERCARIO CAJA DE CLORACIÓN LAGUNA DE ABSORCIÓN CON HUMEDALES LECHO DE SECADO DE LODOS TANQUE DE RÉLUO DE 100 M3 DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES RED DE AGUA POTABLE RED DE RECIRCULACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO DRENAJES DE AGUAS DE RÉLUO ILUMINACIÓN GENERAL SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN SIEMBRA DE ARBOLES
23	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	HUEHUETENANGO	Q. 2,672,000.00	Q. 3,015,373.00	11 y 21	240	343	PROSERCO	Arq. Alejandra Arenales	SUSPENDIDO	EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CONSISTE EN: REPLANTEO TOPOGRÁFICO 13,872M, CAPTACIÓN DE BROTE DEFINIDO 4 UNIDADES, CAJA REUMIDORA DE CAUDALES 1 UNIDAD, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 8.724M, VÁLVULA DE AIRE CAJA 15 UNIDADES, VÁLVULA DE LIMPIEZA CAJA 7 UNIDADES, PASO DE ZANIÓN TIPO F 8 UNIDADES, PASO AÉREO DE 20 METROS 5 UNIDADES, PASO AÉREO 30 METROS 12 UNIDADES, PASO AÉREO 50 METROS 1 UNIDAD, PASO AÉREO 75 METROS 1 UNIDAD, PASO AÉREO 100 METROS 1 UNIDAD, CAJA ROMPE PRESIÓN DE 1M3 (CONDUCCIÓN) 1 UNIDAD, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 40M3 (CONCRETO REFORZADO 1 UNIDAD, CLORADOR DE PASTILLAS 1 UNIDAD, RED DE DISTRIBUCIÓN 4.386M, CAJA ROMPE PRESIÓN CON VÁLVULA DE FLOTE DE 1M2 (DISTRIBUCIÓN) 4 UNIDADES, VÁLVULA DE COMPUERTA PARA OPERACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 8 UNIDADES, CONEXIONES DOMICILIARE 85 CONEXIONES, MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN SANITARIA 1 UNIDAD.
24	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MAGUEY, SIPACAPA, SAN MARCOS	SIPACAPA	SAN MARCOS	Q. 1,717,123.65	Q. 1,717,123.65	N/A	6 MESES	219832	GRUPO V&C, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. Julio Cesar Arroyo	RESCINDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LIMPIA CHAPEO Y DESMONTAJE, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, CAPTACIÓN DE BROTE DEFINIDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 2 160 PSL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 1 1/2 160 PSL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 1 1/2 2 250 PSL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 1 1/2 160 PSL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 1 250 PSL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 1 1/2 HG TL 700, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 3/4 250 PSL, CAJA ROMPE PRESIÓN, CONDUCCIÓN, VÁLVULA DE AIRE CON CAJA, VÁLVULA DE LIMPIEZA CON CAJA, TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE 20 00 M3 CONCRETO ARMADO, CLORADOR DE PASTILLAS, RED DE DISTRIBUCIÓN PVC 2 160 PSL, RED DE DISTRIBUCIÓN PVC 1 1/2 160
25	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3 AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE	QUICHE	Q. 42,950,000.00	Q. 42,950,000.00	21	10 MESES	96414	CONSTRUCTORA RR	Ing. Julio Cesar Arroyo	SUSPENDIDO	REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA COLECTORES Y PTRAR, EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 24 PULGADAS NORMA AASHTO M-304, RELLENO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE TERRENO PTRAR, CAJA DE EXCEDENCIAS, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS, CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE R.F.A., FILTRO ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A., SEDIMENTADOR LAMINAR, SISTEMA BOMBEO, TANQUE DE LIXIVIADOS, PATIO DE LODOS, UNIDAD DE CLORACIÓN, TRATAMIENTO DE BIOGÁS, CONSTRUCCIÓN DE CAMINAMIENTO INTERNO Y CERCO PERIMETRAL, BODEGA Y GUARDIANÍA, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, BÓVEDA PLUVIAL, DISIPADORES DE ENERGÍA, ILUMINACIÓN, CAMINO DE ACCESO HACIA LA PTRAR, CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE LIXIVIADOS Y LODOS, ACOMODACIÓN DE CAJAS, CANAL PLUVIAL DE PROTECCIÓN PTRAR, POZO DE EXCEDENCIAS, ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES, MANEJO DE DESECHOS SANITARIO Y EQUIPO PTRAR.

Arq. Silvia Aracely Velásquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Yo, Bo. Ing. María del Mar Biron Carmon de Gutierrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-






Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
26	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZÁN, RÍO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	RÍO BRAVO	SUCHITEPEQUEZ	Q. 9,050,000.00	Q. 9,050,000.00	N/A	10 MESES	2250	CODIPLA	Ing Julio Cesar Arroyo	VENCIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN 9,426 METROS LINEALES DE TRABAJOS PRELIMINARES, EN 109 UNIDADES DE POZO DE VISITA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 6" 2,322.00ML, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 8" 1,560ML, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 10" 2,730.00ML, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 12" 2,814 ML, CONEXIONES DOMICILIARES 555 UNIDADES, FOSA SÉPTICA 3 UNIDADES, DRENAJE FRANCÉS 3 UNIDADES, POZO DE FILTRACIÓN 3 UNIDADES, LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO 328ML.
27	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO), DESDE ALDEA LA CAMPANA HACIA ALDEA MORAZAN, MONJAS, JALAPA	MONJAS	JALAPA	Q. 36,520,000.00	Q. 36,520,000.00	N/A	8 MESES	4203	PROALDA	Ing Julio Cesar Arroyo	RESCINDIDO	LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO), CONTRIBUIRÁ A FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, POR MEDIO DE: TOPOGRAFÍA 9,700 ML, TRAZO Y LIMPIEZA 9,700 ML, EXCAVACIÓN DE CAJUELA 23,332.80 M3, TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 23,332.80 M3, CONFORMACIÓN DE SUBBASE 58,332.00 M2, COMPACTACIÓN DE BASE 0.20M 58,332.00 M2, PLANCHAS DE CONCRETO 0.20M DE ESPESOR 4000PSI 48,610.00 M2, APLICACIÓN DE ANTISOLO 48,610.00 M2, CORTE DE PLANCHAS 25,900.00 ML, APLICACIÓN SELLO ELASTÓMERO 25,900.00 ML, CUNETTA TIPO L 19,400.00 ML, TRANSVERSAL 30" 14.00 UNIDAD.
28	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	SAN MARCOS	Q. 24,996,914.30	Q. 24,996,914.30	21	12 MESES	6500	CONSTRUDESA	Ing Julio Cesar Arroyo	TERMINADO (REPARACIONES)	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONSISTE EN: TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 6,551.00 M; DESEMPEDRADO + RETIRO Y MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRIANTE 210.00 M3; NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELO + CORTE DE CAJUELA 45,202.00 M2, BASE (MATERIAL GRANULAR) T=0.20M 39,306.00 M2; PAVIMENTO T=0.20M 39,306.00 M2; MATERIAL ELASTÓMERO 19,653.00 M; LLAVES DE REMATE DE 0.20 X 0.30 M 12.00 M; BORDILLO DE 0.10 X 0.40 M 6,551.00 M; CUNETTA TRIANGULAR 6,551.00 M; SEÑALIZACIÓN VERTICAL 73.00 UNIDAD; MEDIDAS DE MITIGACIÓN 25,000.00 UNIDAD; ROTULO DE IDENTIFICACIÓN 1.00; LIMPIEZA FINAL 6,551.00 M
29	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ	SAN MIGUEL DUEÑAS	SACATEPEQUEZ	Q. 16,197,743.00	Q. 16,197,743.00	21	210	15030	LTISERVICIOS RAMIF	Ing. Roger Pozuelos	PRÓXIMO A INICIAR	Consiste en 02 POZOS DE VISITA DE Ø 1.20MY DE 1.30M A 1.60M DE PROFUNDIDAD; 03 POZOS DE VISITA DE Ø 1.20MY DE 2.00M A 2.50M DE PROFUNDIDAD; 01 POZO DE VISITA DE Ø 1.20M Y DE 2.51M A 3.00M DE Unidad 1.00 Q. 10,165.00 O 10,165.00 PROFUNDIDAD; 01 POZO DE VISITA DE Ø 1.20M Y DE 3.01M A 3.50M DE PROFUNDIDAD; 02 POZOS DE VISITA DE Ø 1.20M Y DE 3.51M A 4.00M DE PROFUNDIDAD; 02 POZOS DE VISITA DE Ø 1.20M Y DE 4.01M A 4.50M DE PROFUNDIDAD; 04 POZOS DE VISITA DE Ø 1.20M Y DE 4.51M A 5.00M DE PROFUNDIDAD; 02 POZOS DE VISITA DE Ø 1.20MY DE 5.01M A 5.50M DE PROFUNDIDAD; 03 POZO DE VISITA DE Ø 1.20M Y DE 6.00M A 6.50M DE PROFUNDIDAD; 1150 METROS TUBERIA CENTRAL DE Ø15"; 100 UNIDADES DE REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARES; 1150 METROS REPOSICION DE ADOQUIN; 01 CAJA DERIVADORA DE CAUDALES DE DOS VERTEDEROS; 02 CAJA DERIVADORA DE CAUDALES DE CUATRO VERTEDEROS; 02 VERTEDEROS DE DEMASIAS; 02 CANAL DE REJAS + DESARENADOR; 02 CAJA TRAMPA DE GRASAS; 04 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE; 08 FILTRO ANAEROBIO + SEDIMENTADOR SECUNDARIO; 01 SISTEMA DE QUEMADOR DE GAS; 03 PATIOS DE SECADO DE LODOS + TECHO (3 CAMARAS); 01 CABEZAL DE DESCARGA; 02 CAJAS DE TOMA DE MUESTRAS; 23 CAJA DE REGISTRO; 08 CAJA DE VALVULAS; 02 TANQUES DE CONTACTO; 02 CAJA HIPOCLORADOR; 336 METROS MURO PERIMETRAL; GARITA DE CONTROL; BODEGA; MURO DE CONTENCIÓN-SOIL NAILING; 08 REJILLAS DRENAJE PLUVIAL; 08 CAJAS DE REGISTRO PARA DRENAJE PLUVIAL; 125 METROS DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL 06"; CAMINAMIENTO DE ADOQUIN FCOLOGICO; LAMPARAS SOLARES, CUNETTA DE CONCRETO, Y ROTULO DE IDENTIFICACIÓN.
30	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE DE LAS BRISAS HACIA CASERIO PIEDRA PARADA Y CASERIO NUEVO PARAISO SAN PABLO, SAN MARCOS	SAN MARCOS	SAN MARCOS	Q. 11,966,096.49	Q. 11,966,096.49	21	3 MESES	2135	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	Ing. Roger Pozuelos	SUSPENDIDO	Consiste en 3237 M3 DE RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE+CORTE DE CAJUELA t=0.30 mts; NIVELACION Y COMPACTACION DE SUELO; BASE (MATERIAL GRANULAR) t=0.20m; 19,103.17 M2 DE PAVIMENTO t=0.20 mts.; 692.40 METROS DE BORDILLO DE 0.10*0.40 mts.; 5636.06 METROS DE CUNETTA PUUVIAL; 06 TRANSVERSALES PARA AGUA PLUVIAL; AGUA PLUVIAL UNIDAD 6.00 Q. 16,428.10 Q. 98,568.60; LLAVE DE REMATE; MATERIAL ELASTOMERICO; 14 UNIDADES DE SEÑALIZACION VERTICAL; 12,948 METROS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y ROTULO DE IDENTIFICACION.


Arq. Silvia Aracely Velásquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-




Vo.Bo. Ing. María del Mar Girón-Gordón de Gutiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-

